

विषय :-पर्जन्यमान व टंचाई

जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी

दैनिक पर्जन्यमान अहवाल जिल्हा परभणी

दि. ३०/०८/२०१३

(आकडे मी.मी.)

जिल्हा	तालुका	तालुका सरासरी वार्षिक (माहे जुन ते आक्टो. २०१३)	आजपर्यंत सरासरी (अपेक्षित पाऊस) पाऊस	कालपर्यंतचा पाऊस	आजचा पाऊस	एकूण पाऊस	आज पर्यंत पडलेल्या पाऊसाची अपेक्षित पाऊसाशी टक्केवारी	आजपर्यंत पडलेल्या पाऊसाची वार्षिक पाऊसाशी टक्केवारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
परभणी	परभणी	862.40	598.50	527.45	0.00	527.45	88.13	61.16
	पालम	697.00	477.10	505.16	0.00	505.16	105.88	72.48
	पूर्णा	804.40	529.10	804.05	0.00	804.05	151.97	99.96
	गंगाखेड	697.00	477.10	593.50	0.00	593.50	124.40	85.15
	सोनपेठ	697.00	477.10	800.50	0.00	800.50	167.78	114.85
	सेलू	816.70	550.30	604.90	0.00	604.90	109.92	74.07
	पाथरी	868.50	525.10	645.33	0.00	645.33	122.90	74.30
	जितूर	811.10	586.10	615.36	0.00	615.36	104.99	75.87
	मानवत	816.70	550.30	486.23	0.00	486.23	88.36	59.54
	एकूण	774.59	534.39	621.42	0.00	621.42	116.29	80.23

माहे १ जून २०१३ ते ३० ऑगस्ट २०१३ पर्यंत (२४ तासात ६५ मि.मि.पेक्षा जास्त झालेला पाऊस

अ.क्र	तालुका	मंडळ विभागाचे नावं	24 तासात 65 मि.मि. पेक्षा जास्त झालेला पाऊस									एकूण दिवस
			माहे जून-2013		माहे जूलै 2013				ऑगष्ट-2013			
			दि.7,जून, 2013	दि.19,जून 2013	दि.3,जूलै	दि.9,जूलै	दि.17जूलै	दि.18,जूलै	दि.24,जूलै	दि.13,ऑगस्ट	दि.18,ऑगस्ट	
1	परभणी	दैठना	--	--	--	167	71	--	--	--	--	02
2	पूर्णा	पूर्णा	--	--	--	--	79	--	--	70	67	03
3		चुडावा	--	--	74		72	--	--	109	125	04
4		लिमला	--	72	--	--	--	--	--	--	--	01
	गंगाखेड	गंगाखेड	--	--	--	95	--	--	--	70	--	02
		महातपूरी	--	--	--	--	88	111	--	--	--	02
	सोनपेठ	सोनपेठ	82	--	74	90	--	--	--	--	--	03
		अवलगांव	--	--	110	94	--	--	--	--	--	02
	सेलू	सेलू	--	--	75	--	--	66	--	--	--	02
		कुपटा	--	--	--	--	65	--	--	--	--	01
		चिकलठाणा	--	--	135	--	81	--	--	--	--	02
	पाथरी	पाथरी	--	--	124	*--	--	91	--	--	--	02
		बाभळगांव	--	--	--	--	--	75	--	--	--	01
		हादगांव	--	--	--	--	--	83	--	--	--	01
	जितूर	जितूर	--	--	--	--	--	--	80	--	--	01
		सांवगी म्हा	--	--	--	--	--	--	127	--	--	01
		बोरी	--	--	--	65	--	--	66	--	--	02
		चारठाणा	--	--	90	--	--	--	100	--	--	02
		आडगांव	--	--	--	--	--	--	90	--	--	01
		बामणी	--	--	--	--	--	--	161	--	--	01
	मानवत	मानवत	--	--	82	--	--	--	--	--	--	01
		एकूण	01	01	08	05	06	05	06	03	02	37

परभणी जिल्हयातील मोठे, मध्यम व लघू प्रकल्पातील पाणीसाठा दि. 30/08/2013 अखेर

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	उपलब्ध पाणी साठा (दलघमी)				आवक	जावक
		पाणी पातळी	एकूण पाणी साठा	उपयुक्त साठा	उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी		
1	जायकवाडी प्रकल्प	458.325	1238.425	504.319	23.04 %	0.580	687.815
2	माजलगांव प्रकल्प	425.20	116.00	--	--	--	47.70
3	येलदरी प्रकल्प	459.350	699.793	575.116	71.06 %	3.637	604.334
4	सिध्देश्वर प्रकल्प	412.850	245.765	75.875	93.71 %	1.518	155.300
5	मि दुधा प्रकल्प	423.020	181.514	78.914	32.58 %	.824	142.041
6	झरी तलाव (मावत)	426.16	299.300	1.734	94.00 %	--	
7	करपरा प्रकल्प	427.80	28.82	24.90	100 %	--	--
8	मासोळी मध्यम प्रकल्प	416.300	34.081	27.130	100 %	--	--
9	मुदगल बंधारा	383.25	9.63	09.02	80.14 %	--	
10	ढालेगांव बंधारा	393.50	11.35	9.98	73.93 %		
11	डिग्रस बंधारा पालम	363.060	63.85	38.35	59.90 %		
12	मुळी बंधारा	366.10	1.42	0.135	1.34 %	--	--

पाणी आरक्षण बाबत सन 2012

अक्र	योजनेचे नांव	प्रकल्पाचे नांव	मंजूर आरक्षण पाणी दलघमी
1	महानगर पालीका परभणी	सिध्देश्वर	13.50
2	नगर परिषद पूर्णा	सिध्देश्वर	13.50
3	नगर परिषद गंगाखेड	मासोळी	03.38
		मुळी बंधारा	00.90
4	नगर परिषद सोनपेट	मुदगल बंधारा	02.00
5	नगर परिषद पाथरी	ढालेगांव बंधारा	01.80
6	नगर परिषद मानवत	झरी तलाव	01.25
		अंबेगांव तलाव	00.56
		निम्न दुधना प्रकल्प (इरळद बंधारा)	3.00
7	नगर परिषद सेलू	निम्न दुधना प्रकल्प	01.00
8	नगर परिषद जितूर	येलदरी	01.80
एकूण (1 ते 8)			42.69
9	पडेगांव (3 गांवे) पा.पु.यो.पडेगांव ता.गंगाखेड	मासोळी	0.15
10	पिंपळगांव का.23 गांवे पा.पु.यो.ता.जितूर	येलदरी	0.70
11	12 गांवे वरसा पा.पु.यो.ता.जितूर	सिध्देश्वर	0.60
12	16 गांवे कुपटा पा.पु.यो.ता.जितूर/सेलू	करपरा	0.70
13	पिंपळदरी पा.पु.यो.ता. गंगाखेड	पिंपळदरी सा.त.	0.07
14	7 गांवे डासाळा पा.पु.यो.ता.सेलू	निम्ना दुधना	0.50
15	पेडगांव पा.पु.यो.ता.परभणी	निम्ना दुधना दुधना	0.317
	सेलू तालुक्यातील 23 गांवे व मानवत तालुक्यातील 3 गांवे असे असे 36 गांवे	निम्ना दुधना प्रकल्प	1.50
16	ग्रा.पा.पु.यो. ता.पालम	डिग्रस बंधारा	0.10
17	जालना जिल्हयातील परतूर व मंठा तालुक्यातील 55 गांवे	निम्ना दुधना प्रकल्प	0.70
एकूण (9 ते 17)			5.337
एकूण 1 ते 17			48.027

पाणी टंचाई वर्ष -2012-13
सुधारीत संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा माहे जानेवारी-2013 ते जून 2013

अ.क्र	ग्रामीण व शहरी भाग	टंचाई ग्रस्त		प्रस्तावीत योजना	प्रस्तावीत गांवे	प्रस्तावीत वाडे/ताडे	आवश्यक निधी
		गांवे	वाड्या				
1	अ.नविन विंधन विहीरी /कुप नलिका ब.टँकर भरण्यासाठी भूजलप्रवण क्षेत्रात घेण्यात यावयाच्या विंधनविहीरी			1062	507	148	483.30
2	अ.प्रस्तावीत नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती			229	218	11	453.80
3	अ.प्रस्तावीत विंधन विहीरीची विशेष दुरुस्ती			62	23	05	09.55
4	तात्पुरत्या पुरक नळ योजना			43	38	05	171.16
5	टँकरने/बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे			108	105	32	187.00
6	विहीरीचे अधिग्रहण			1005	643	163	341.88
7	विहीर खोल करणे/गाळ काढणे			28	22	03	05.60
8	बुडक्या घेणे			40	09	00	02.06
(ग्रामीण भागा करिता) एकूण				2577	1564	367	1654.35
9	नागरी भागासाठी टंचाई कृती आराखडा			138	17	--	803.00
एकूण		725	180	2715	1581	367	2457.35
गोषवारा							
अ.क्र	बाब	प्रस्तावीत योजना		प्रस्तावीत गांवे	प्रस्तावीत वाडे/ताडे	आवश्यक निधी	
1	मा.वि.अ.औरंगाबाद यांना सादर केलेला टंचाई कृतीआराखडा	1533		912	184	1302.46	
2	वाढीव बाकी	1182		670	183	1154.89	
सुधारीत टंचाई कृती आराखडा एकूण		2715		1582	367	2457.35	

गासकिय मंजूरी दिलेल्या टंचाई उपाययोजनांची यादी व सद्यस्थिती

टंचाई कृती आराखडा सन 2012-13 कालावधी (1 ऑक्टोंबर ते 30 जून 2013)

जिल्हा परभणी

(आकडे लाखात) दि.31/08/2013

अ. क्र.	उपाय योजनाचे गांव	टंचाई ग्रस्त		सुधारीत आराखडयाप्रमाणे प्रस्तावीत		प्रपत्र -ब		अंदाज पत्रक तयार	प्रशास किय मंजूरी	प्रशास किय मंजूरी ची रक्कम	सुरु केलेली कामे	प्रगती पथा वरील कामे	सुरु न केल्यामुळे रद्द केलेली कामे	पूर्ण कामे	
		गांवे	वाडया	संख्या	खर्च	सर्वेक्षण संख्या	प्राप्त संख्या							संख्या	खर्च
1	विंथन विहीरी /कुप-नलीका घेणे			1062	483.30	1125	1125	1040	923	444.55	923	0	99	824	395.52
2	नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती			229	453.80	229	222	194	174	358.78	174	0	03	171	353.19
3	विंथन विहीरी विशेष दुरुस्ती			62	09.55	0	0	0	00	0.00	00	0	0	74	0.00
4	तात्पुरत्या पुरक नळ योजना			43	171.16	55	55	43	39	167.30	39	0	0	39	167.39
5	टँकर/बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे			108	187.00	45	45	0	41	49.60	41	0	0	41	49.60
6	खाजगी विहीरीचे अधिगृहण करणे			1005	341.88	368	300	0	411	142.96	411	0	0	411	142.96
7	विहीरी खोल करणे/गाळ काढणे			28	05.60	1	1	2	0	0.00	0	0	0	0	0.00
8	बुडक्या घेणे			40	02.06	25	25	25	25	0.60	25	0	0	25	0.60
9	वीज बील देयके			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	0.45
एकूण		725	180	2577	1654.35	1848	1773	1304	1613	1163.79	1613	0	102	1599	1109.71

खर्चाची माहिती (ग्रामीण भाग) जिल्हा परभणी (आकडे लाखात)

अ. क्र.	उपाय योजाचे नाव	टंचाई ग्रस्त		सुधारीत आराखडयाप्रमाणे प्रस्तावीत		प्रशासकिय मंजूरी योजनाची संख्या	प्रशासकिय मंजूरी ची रक्कम	पूर्ण कामे		देयके आदा केलेली कामे		मागणी
		गांवे	वाडया	संख्या	खर्च			संख्या	खर्च	संख्या	खर्च	
1	विंधन विहीरी /कुपनलीका घेणे			1062	483.30	923	444.55	824	395.52	669	237.74	157.78
2	नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती			229	453.80	174	358.78	171	353.19	37	83.93	269.26
3	विंधन विहीरी विशेष दुरुस्ती			62	09.55	00	0.00	74	0.00	00	0.00	0.00
4	तात्पुरत्या पुरक नळ योजना			43	171.16	39	167.30	39	167.39	21	73.54	93.85
5	टँकर/बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे			108	187.00	41	49.60	41	49.60	00	10.27	39.33
6	खाजगी विहीरीचे अधिगृहण करणे			1005	341.88	411	142.96	411	142.96	00	0.00	142.96
7	विहीरी खोल करणे/गाळ काढणे			28	5.60	0	0.00	0	0.00	00	0.00	0.00
8	बुडक्या घेण			40	02.06	25	0.60	25	0.60	00	0.00	0.60
9	विज बील देयक			--	--	--	--	14	0.45	14	0.45	0.00
एकूण		725	180	2577	1654.35	1613	1163.79	1599	1109.71	741	405.93	703.78

(नागरी भाग)

1	विंधन विहीरी /कुपनलीका घेणे	04	104	49.60	104	49.60	104	49.60	--	--	--
2	नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती		--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	तात्पुरत्या पुरक नळ योजना	02	02	217.43	02	217.43	02	217.43	--	--	--
4	टँकर/बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे	01	24	32.40	24	32.40	24	32.40	--	--	--
5	खाजगी विहीरीचे अधिगृहण करणे		--	--	--	--	--	--	--	--	--
एकूण		07	130	299.43	130	299.43	130	299.43	--	218.60	80.83

टिप :- दिनांक 31/07/2013 अखेर आता पर्यंत प्राप्त झालेल्या रु. 1150.00 लक्ष निधी पैकी 624.53 लक्ष निधी प्रत्यक्ष खर्च झालेला आहे .
(अखर्चित रक्कम 15.53 लक्ष) शिल्लक निधी 525.47 लक्ष उपाययोजनावर खर्च करण्यात येत आहे.

मुद्या क्र 1 दिनांक 01/04/2013 ते दिनांक 31/07/2013 पर्यंत झालेल्या उपाययोजनानिहाय खर्चाची माहिती
ग्रामीण परभणी (आकडे लाखात)

अ.क्र.	तालुका ग्रामीण	तात्पुरती पुरक नळ योजना					नळ योजना विशेष दुरुस्ती					नविन विधन विहीरी घेणे					विधन विहीरीची विशेष दुरुस्ती करणे				
		प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या
1	परभणी	01/01	01	8.66	01	00	39/38	36	61.44	36	00	99/94	89	42.72	59	00	00	00	00	00	00
2	पालम	17/09	09	35.37	08	01	03/07	07	8.56	07	00	59/55	52	24.96	42	00	00	00	00	00	00
3	पूर्णा	05/02	02	10.79	02	00	19/16	15	33.17	15	00	128/107	88	42.24	78	00	00	00	00	00	00
4	गंगाखेड	13/11	11	66.79	10	01	26/26	26	58.43	23	03	141/123	112	53.76	97	07	00	00	00	00	00
5	सोनपेठ	01/02	02	7.00	02	00	24/18	18	40.88	18	00	93/42	41	19.68	35	00	00	00	00	00	00
6	सेलू	03/08	08	21.95	08	00	38/29	29	61.75	29	00	103/88	85	40.80	45	00	00	00	00	00	00
7	पाथरी	01/01	01	0.90	01	00	09/04	04	5.26	04	00	89/75	67	32.16	62	00	00	00	00	00	00
8	मानवत	0	0	0	0	0	17/18	18	36.76	18	00	27/32	27	12.96	20	00	00	00	00	00	00
9	जितूर	02/05	05	15.81	05	00	54/18	18	37.34	16	02	323/307	263	116.24	161	15	00	00	00	00	00
	एकूण	43/39	39	167.27	37	02	229/174	171	343.59	166	05	1062/923	824	385.52	599	22	00	00	00	00	00

अ.क्र.	तालुका	टॅकरने पाणी पुरवठा करणे				विहिरी अधिग्रहित करणे					विहिरी खोल करणे व गाळ काढणे					बुडक्या घेणे					
		प्रस्तावीत /मंजूर	प्रत्यक्ष झालेल्या फे-वा	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या	प्रस्तावीत /मंजूर	पूर्ण	झालेला खर्च	गांवाची संख्या	वाड्याची संख्या
1	2													34	35	36	37	38	39	40	41
1	परभणी	/05	10	05.20	04	01	89	89	30.26	50	00	00	00	00	00	00	40/25	25	0.60	04	00
2	पालम	/07	14	7.00	6	2	11	11	3.74	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	पूर्णा	/01	02	3.65	01	00	54	54	18.36	30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	गंगाखेड	/05	10	7.00	03	02	22	22	7.48	10	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	सोनपेठ	/02	04	03.00	02	01	52	52	17.68	39	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	सेलू	/02	04	3.50	02	00	66	66	22.44	35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	पाथरी	/08	16	7.00	06	01	55	55	19.25	40	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	मानवत	/03	06	04.50	03	00	28	28	09.52	24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	जितूर	/08	16	8.75	07	00	34	34	14.23	20	14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	एकूण	/34	68	49.60	34	07	411	411	1142.96	252	32	00	00	00	00	00	40/25	25	0.60	04	00

उपाययोजना प्रत्यक्ष खर्च / मागणी /आवश्यक निधी (अकडे लाखात)

अ.क्र.	बाबत	एकूण मागणी	प्राप्त निधी	वाटप केलेली निधी	प्रत्यक्ष झालेला खर्च	वाटप केलेल्या निधी पैकी शिल्लक निधी	आवश्यक निधी (3-4=10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण भाग	1109.71	850.57	405.93	405.93	444.64	259.14
	नागरी भाग	299.43	299.43	218.60	218.60	80.83	0.00
	एकूण	1409.14	1150.00	624.53	624.53	525.47	259.14

शासनाकडून प्राप्त / आयुक्त कार्यालयाकडून वितरीत केलेल्या व प्राप्त झालेला निधी (पाणी टंचाई)
दिनांक 01/04/2012 ते दिनांक 31/07/2013

अ.क्र.	शासन आदेश क्रमांक व दिनांक	विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश क्रमांक व दिनांक	एकूण वितरीत निधी (22450093)	एकूण वितरीत निधी (22452185)	एकूण वितरीत निधी (22450093.+ 22452185)	वाटप करण्यात निधी		एकूण
						जिल्हा परिषद	नगर पालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	--	क्र.2013/मशाका/का-2/पाटं/कावी , दिनांक 30 एप्रिल 2013	600.00	--	600.00	390.40	209.60	600.00
2	--	क्र.2013/मशाका/का-2/पाटं/कावी , दिनांक 10 मे, 2013	200.00	--	200.00	191.00	09.00	200.00
3	--	क्र.2013/मशाका/का-2/पाटं/कावी , दिनांक 26 जूलै 2013	350.00	--	350.00	269.17	80.83	350.00
	--		1150.00	--	1150.00	850.57	299.43	1150.00

एप्रिल 2013 ते 31/07/2013 या टंचाई कालावधीतील प्राप्त निधी व झालेला खर्चाची उपयागीता प्रमाणपत्रा बाबत

अ.क्र.	बाबत	एकूण मागणी	प्राप्त निधी	वाटप केलेली निधी	प्रत्यक्ष झालेला खर्च	वाटप केलेल्या निधी पैकी शिल्लक निधी	प्राप्त उपयागीता प्रमाणपत्र	शिल्लक उपयागीता प्रमाणपत्र	आवश्यक निधी (3-4=10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्रामीण भाग	1109.71	850.57	850.57	405.93	444.64	390.40	460.17	259.14
	नागरी भाग	299.43	299.43	299.43	218.60	80.83	209.60	89.83	0.00
	एकूण	1409.14	1150.00	1150.00	624.53	525.47	600.00	550.00	259.14

क्षेत्रफळ व कृषी विषयक माहिती.

1. जिल्हयाचे एकूण भौगोलीक क्षेत्र - 631115 हे.
2. लागवडी लायक क्षेत्र - 559500 हे.
3. खरीप पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र - 538210 हे.
4. रब्बी पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र - 327100 हे.
5. उन्हाळी पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र - 6300 हे.
6. एकूण महसूली गावांची संख्या - 852 (पैकी 4 गावांचे कृषीक्षेत्र धरणासाठी व कृषी -
विद्यापीठासाठी संपादीत झालेले आहे.)
7. खरीप गावांची संख्या - 345.
8. रब्बी गावांची संख्या - 503.

पर्जन्यमान

जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान 774.5 मि.मि.असून मागील 5 वर्षातील पर्जन्यमान खालील प्रमाणे आहे.

वर्ष	वार्षिक सरासरी	प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस	पावसाची टक्केवारी
2007	774.5 मि.मि	806.8 मि.मि	104.2 मिमि
2008	774.5 मि.मि	591.9 मि.मि	76.42
2009	774.5 मि.मि	615.9 मि.मि	79.5
2010	774.5 मि.मि	974.7 मि.मि	125.8
2011	774.5 मि.मि	645.5	83.3
2012	774.5 मि.मि	635.7	82.7

जिल्हयातील खरीप व रब्बी हंगामातील प्रमुख पिके.

प्रमुख खरीप पिके :-

1. जिल्हयात कापूस,सोयाबीन,तुर,खरीप ज्वार,मुग,उडीद व इतर ही प्रमुख पिके आहेत.
2. सन 2013-14 खरीप हंगामात 550510 हे क्षेत्रावर 102.30 % खरीप पिकांच्या पेरण्या पुर्ण झालेल्या आहेत.

प्रमुख रब्बी पिके :-

3. रब्बी ज्वार , गहू, हरभरा , करडई, इतर ही प्रमुख पिके आहेत.
4. रब्बी हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र 327100 हे.आहे.

जिल्हयातील पैसेवारी

परभणी जिल्हयात एकुण 852 गावे असून त्यापैकी खालील 04 गावांचे संपूर्ण कृषी क्षेत्र संपादित झालेले आहे.

अ क्रं	तालुका	गावाचे नाव	शेरा
1	परभणी	बलसा	कृषी विद्यापीठासाठी संपादित
2	सेलु	करजखेडा	निम्नदुधना प्रकल्प
3	जितुर	1. चौधर्णी खु. 2. लिंबाळा औ.	येलदरी धरण

जिल्हयात 345 खरीपाचे व 503 रब्बीची गावे पैसेवारीसाठी पात्र आहेत.

जिल्हयातील मागील तीन वर्षातील 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी बाबत माहिती.

वर्ष	तालुका	एकुण गावे	पैसेवारी साठी पात्र गावे	50पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे
2010-11	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2012-13	जितुर	170	168	30

सन 2012-13 मध्ये 50 पैसेपक्षा कमी पैसेवारी आल्यामूळे, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय दिनांक 9 जानेवारी 2013 अन्वये टंचाई घोषित करण्यात आलेली जितुर तालुक्यातील (30) गावे.

1. बामणी 2. बदनापुर 3. चौधर्णी बु. 4. कोलपा 5. कवठा बदनापूर 6. कु-हाडी 7. दहेगाव 8. कोरवाडी 9. करंजी 10. कावि
11. बोरगळवाडी 12. ब्राम्हणगाव 13. हानवतखेडा 14. वझर बु. 15. धमधम 16. आसोला 17. सायखेडा 18. हांडी
19. वाघी धा. 20. नवहाती तांडा 21. वडी 22. घागरा 23. धानोरा बु. 24. धानोरा खु. 25. सावंगी भा. 26. कवडा
27. संक्राळा 28. उमरद 29. बेलखेडा 30. कुंभेफळ.

जिल्हयातील पशुधन :-

1. जिल्हयात मोठया जनावरांची संख्या 414327, लहान जनावरांची संख्या 111602 व शेळया / मेंढयाची संख्या 234968 असे एकूण लहान मोठया जनावराची संख्या 760897 असून त्यास दरमहा लागणारा चारा 88851 मे.टन आहे.

दुष्काळ ग्रस्त एकूण 30 गावातील पशुधनबाबत.

1. जिल्हयातील दुष्काळ ग्रस्त एकूण 30 गांवात मोठे 13902 व लहान जनावरे 4726 असे एकूण लहान /मोठे जनावरांची संख्या 18628 असून, शेळया /मेंढयांची संख्या 6133 आहे.
2. प्रतिमहा आवश्यक चारा -2790 मे.टन.
3. प्रतिदिन लागणारा चारा- 93 मे.टन.

चारा छावणी

जिल्हयातील टंचाईग्रस्त जितुर तालुक्यातील मौ. करंजी येथे (01) चारा छावणीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

परभणी जिल्हयातील टंचाईग्रस्त गावांची माहिती.

1. टंचाईग्रस्त घोषित गावे. :- 30-जिंतुर तालुक्यातील बामणी महसूल मंडळातील.
2. टंचाईग्रस्त गावातील 02 हे.पेक्षाकमी :- खातेदार 8371 पीकक्षेत्र -9035.50 हे.
फळ पिक क्षेत्र -25.60 हे.
3. टंचाईग्रस्त गावातील 02हे.पेक्षाजास्त :- खातेदार 2938 पीकक्षेत्र -10063.56 हे.
फळ पिक क्षेत्र -23.40 हे.
4. टंचाईग्रस्त गावातील जनावरे :- मोठे -13902 लहान -2746शेळयामेंढया-6133
5. आवश्यक चारा :- प्रतीदिन 93 मे.टन प्रतिमहा -2790 मे.टन.

टंचाईग्रस्त गावात देण्यात आलेल्या सवलती.

1. जमीन महसुलात सुट :- 51 खातेदारांना रु.655 /-
- 2.सहकारी कर्जाचे रुपांतर :- खातेदार 2997 रक्कम रु.349.61 लक्ष.
- 3.कर्ज वसुलीस स्थगिती :- खातेदार 3026 रक्कम रु . 355.79/- लक्ष.
4. वीज बिलात सुट :- ग्राहक संख्या 2911 रक्कम रु.52.80 लक्ष.
5. परिक्षा शुल्कात माफी :- विद्यार्थी संख्या 386 रक्कम रु.144535/-

**सन2009- 10 ते 2013-14 या पाच वर्षातील उद्दीष्ट व वसुली बाबत महिती .जिल्हाधिकारी
कार्यालय परभणी.**

अक्र	वर्ष	उद्दीष्ट				माहे 1 एप्रील ते 31 मार्च अखेर पर्यंत झालेली वर्षाहाय वसुली				टक्केवारी
		प्रपत्र अ	प्रपत्र ब	प्रपत्र क	एकुण	प्रपत्र अ	प्रपत्र ब	प्रपत्र क	एकुण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009-10	120.00	1686.00	0	1886.00	197.76	1490.41	0	1688.17	89.511
2	2010-11	192.45	1805.55	0	1998.00	231.54	2379.86	0.15	2611.55	130.71
3	2011-12	239.53	1756.59	0	1996.12	467.18	2510.60	0	2977.78	149.18
4	2012-13	182.68	2259.35	0	2442.03	501.28	2257.13	0	2758.41	112.96
5	2013-14	600.00	3010.00	0	3610.00	145.28	363.12	0	508.40	14.08

टिप :- सन 2013-14 माहे जुलै 2013 अखेर पर्यंत ची वसूली दर्शविण्यात आली आहे.

सांखिकी / वसूली विभाग मास्टर नोट

-: सन 2013 :-